



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 1965 / 2025

Prot Corr NOP 23108-84 - 2025/9079

OGGETTO: Cod. Opera 23108 - Intervento efficientamento energetico del Salone degli Incanti all'interno dell'edificio denominato Salone degli Incanti e Acquario Marino - Determinazione di approvazione della Perizia Suppletiva di Variante n.1 - Impegno ELETTRONICA Srl lavori + iva PSV1 per complessivi Euro 10.995,75.

CUP: F94H23000130006

CIG: B2FB3941CB

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Responsabile Unico del Progetto

VISTO:

l'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) secondo il quale *'Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:*

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche'

l'articolo 33 del D.Lgs. 2 marzo 2024 n. 19 recante *'Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali "piccole opere"'*;

CONSIDERATO CHE:

l'opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 con finanziamento 1CS (Contributi dello Stato per il Servizio Edilizia Pubblica) per Euro 210.000,00 capitolo di spesa 20231080 capitolo d'entrata 250003;

è stato individuato quale RUP dell'intervento in oggetto l'arch. Barbara Gentilini, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica;

il termine del 15 settembre 2024 per la data della Determina di aggiudicazione dei lavori;

il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione dei lavori;

DATO ATTO CHE:

il Comune di Trieste, con Delibera di Giunta n. 207 del 07.05.2024, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo a Codice Opera 23108 – Intervento efficientamento energetico del Salone degli Incanti all'interno dell'edificio denominato Salone degli Incanti e Acquario Marino, prevedente un importo complessivo di Quadro Economico pari a Euro 210.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 1330 dd 06/06/2024 è stato affidato al al p.i. Elio Flego dello Studio Tecnico Flego, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori (compreso CRE), Collaudo statico-funzionale degli impianti, attestato di certificazione energetica e Coordinamento della sicurezza in esecuzione;

il Progetto Esecutivo redatto dal p.i. Flego è stato sottoposto dal RUP all'esame della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia che ha fatto pervenire in data 16/08/2024 l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (MIC_SABAP-FVG_UO4 16/08/2024 0017334-P);

in data 26.08.2024 è pervenuta da parte di AcegasApsAmga S.p.A. l'autorizzazione all'installazione dell'impianto di ventilazione (come da documentazione di progetto) all'interno della cabina elettrica MT/BT n° 10177 sita in Riva Nazario Sauro 1 all'interno del palazzo del Salone degli Incanti (ex. Pescheria);

il Progetto Esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 28/08/2024 (come da Verbali conservati in Atti);

il Progetto Esecutivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 407 del 2 settembre 2024;

con Determinazione dirigenziale n. 2267/2024 dd. 12.09.2024 (e quindi nel rispetto del termine

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

fissato dal Decreto) è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 all'impresa ELETTRONICA S.r.L. per l'importo di Euro 111.267,62 + Euro 5.669,42 di oneri per la sicurezza per un totale di Euro 116.937,04 (I.V.A. Esclusa);

con l'affidamento disposto con la determinazione n. 2267 di cui sopra è stato approvato il seguente quadro economico:

A. LAVORI		
A.1	Lavori – Impianti	€ 111.267,62
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.669,42
TOTALE A		€ 116.937,04
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti	€ 11.000,00
B.2	Accantonamenti	€ 2.916,98
B.3	Spese Tecniche (PFTE, Progetto Esecutivo, DL,CSE, Collaudo), CNPAIA e IVA comprese	€ 49.991,09
B.4	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45)	€ 1.891,16
B.5	IVA su Totale A (22,00%)	€ 25.726,15
TOTALE B		€ 91.525,38
RIBASSO		€ 1.537,58
TOTALE A+B		€ 210.000,00

i lavori sono stati avviati con consegna parziale in data 09.01.2025 (giusto verbale PROT GEN 2025/4408 PROT CORR NOP23108/51-2025/157), mentre la consegna definitiva ha avuto luogo in data 12.05.2025 (GEN - GEN - 2025 - 0134036 prot corr N OP 23108-77 – 2025/7093);

Dato atto che

nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, avente le seguenti finalità:

a) migliorare l'opera da un punto di vista funzionale, consentendo una migliore regolazione dei corpi illuminanti per un puntamento del fascio luminoso più preciso così da rispettare i dettami previsti negli elaborati tecnici di progettazione, mediante l'integrazione dei corpi illuminanti stessi con apposite staffe;

b) risolvere alcune criticità tecniche riscontrate sull'impianto di illuminazione di emergenza attualmente in esercizio presso il Salone degli Incanti, intervenendo in particolare per garantire un'adeguata protezione da sovratensioni a tutela del nuovo impianto di illuminazione;

in data 07/07/2025 il RUP ha autorizzato il DL a procedere con la stesura degli elaborati

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

progettuali;

in seguito al contraddittorio avviato dall'ufficio del RUP con il Direttore dei Lavori durante lo sviluppo della PSV1 sia mediante peo che attraverso riunioni in presenza, in data 25/07/2025 il Direttore dei Lavori, P.I. Elio Flego, ha fatto pervenire la documentazione richiesta, mediante tre invii successivi (GEN-GEN-2025-165729; GEN-GEN-2025-165507; GEN-GEN-2025-165506);

gli elaborati costituenti la PSV1 sono i seguenti:

N. Prog.	Titolo elaborato	data ultima revisione	Protocollo
0	Relazione Perizia di Variante Salone degli Incanti	24/07/2025	PG 2025-165506
1	Atto di sottomissione-signed	24/07/2025	PG 2025-165729
2	Verbale di concordamento nuovi prezzi-signed	24/07/2025	PG 2025-165729
3	Analisi prezzi unitari aggiornato	24/07/2025	PG 2025-165506
4	Elenco prezzi unitari aggiornato	24/07/2025	PG 2025-165506
5	Computo metrico estimativo aggiornato	24/07/2025	PG 2025-165506
6	Quadro di raffronto	24/07/2025	PG 2025-165506
7	Elaborati grafici di variante	24/07/2025	PG 2025-165507
8	Cronoprogramma aggiornato	24/07/2025	PG 2025-165507

l'impresa ELETTRONICA Srl ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti secondo i disegni e le indicazioni contenute nella presente perizia;

i lavori appaltati, come modificati nella perizia di variante, saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto Prot. N. 22/3-36/2024 stipulato in data 27 novembre 2024 e il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà determinato facendo applicazione anche dei nuovi prezzi concordati con il Verbale di concordamento nuovi prezzi, al netto del ribasso d'asta del 1,12%;

per effetto della PSV1, il nuovo importo complessivo contrattuale dei lavori risulta di Euro 125.949,95 (al netto dell'IVA e del ribasso d'asta ed esclusi gli oneri per la sicurezza);

gli oneri per la sicurezza sono rimasti immutati in quanto la natura delle lavorazioni è rimasta la stessa rispetto a quanto indicato nel Progetto Esecutivo;

per effetto della PSV1 il Quadro Economico – rimanendo invariato nel totale – viene così

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

rideterminato:

A. LAVORI		
A.1	Lavori – Impianti	€ 111.267,62
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.669,42
A.3	PSV1 (con ribasso del 1,12 %)	€ 9.012,91
TOTALE A		€ 125.949,95
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti	€ 4,25
B.2	Accantonamenti	€ 2.916,98
B.3	Spese Tecniche (PFTE, Progetto Esecutivo, DL,CSE, Collaudo), CNPAIA e IVA comprese	€ 49.991,09
B.4	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45)	€ 1.891,16
B.5	IVA su Totale A (22,00%)	€ 27.708,99
TOTALE B		€ 82.512,47
RIBASSO		€ 1.537,58
TOTALE A+B		€ 210.000,00

Dato atto che per errore materiale l'allegato Relazione Perizia di Variante Salone degli Incanti (24/07/2025 PG 2025-165506) facende parte della PSV1 che si va ad approvare, riporta alla voce B.2 del quadro economico un importo di Euro 2.916,99 mentre l'importo corretto è quello del quadro economico di cui sopra ovvero Euro 2.916,98;

Ritenuto di correggere d'ufficio l'errore materiale presente nell'allegato Relazione Perizia di Variante Salone degli Incanti (24/07/2025 PG 2025-165506) che riporta alla voce B.2 del quadro economico un importo di Euro 2.916,99 e di dare atto che l'importo corretto è quello del quadro economico di cui sopra ovvero Euro 2.916,98;

Dato atto che

l'importo dei maggiori lavori generato dalla PSV1 (compreso di IVA) è coperto dagli Imprevisti (originariamente pari a Euro 11.000);

per le 'piccole opere' (articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019 e ss.mm.ii., per gli anni dal 2020 al 2024) i ribassi d'asta e gli imprevisti inseriti nel QE dell'intervento, possono essere utilizzati anche per la copertura delle varianti in corso d'opera, prima del collaudo, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, nonché per l'eventuale adeguamento dei prezzi;

le variazioni introdotte sono esclusivamente finalizzate alla risoluzione di aspetti tecnici di dettaglio e non comportano modifiche agli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

VISTI il verbale di Verifica e Validazione (PROT CORR NOP 23108-82-2025/9004), depositato in Atti, a firma del RUP, con il quale si dichiara conclusa con esito favorevole l'attività di verifica e validazione, nonché la Determinazione di Validazione n. 2746 dd. 30.07.2025;

Ritenuto

contestualmente all'approvazione della PSV1 di cui trattasi, di disporre l'impegno dell'importo corrispondente che risulta essere pari ad Euro 9.012,91 + Euro 1.982,84 IVA 22% per complessivi Euro 10.995,75 attingendo dalla voce imprevisti del quadro economico di cui sopra (8099/2025) capitolo 20231080 (accertamento 1051/2025 capitolo d'entrata 250003);

Dato atto che

vengono effettuati i seguenti movimenti contabili al capitolo 20231080:

- riduzione prenotazione imprevisti (8099/2025) per Euro 10.995,75;
- impegno lavori PSV01 all'impresa ELETTRONICA Srl per Euro 10.995,75 (capitolo spesa 20231080);

Dato atto che

- con deliberazione consiliare n. 64 dd. 17.12.2024, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 ed il Documento unico di programmazione (DUP), periodo 2025-2027 (art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000);
- l'opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 con finanziamento 1CS per Euro 210.000,00 capitolo di spesa 20231080 capitolo d'entrata 250003;
- con Deliberazione giuntale n. 1 del 07.01.2025 e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- con Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025 è stata disposta l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: anno 2025 Euro 10.995,75;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2025 Euro 10.995,75;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e alla correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Visto la determinazione dirigenziale n. 2373/2023 di data 22.06.2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale all'arch. Barbara Gentilini per un periodo di tre anni a decorrere dall'01.07.2023;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto di cui all'art. 5 della L.R. 31.05.2002 n. 14, sono svolte dalla Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica dott.arch. Barbara Gentilini;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare tutte le premesse;
2. di approvare la perizia suppletiva di variante n.1 del Codice Opera 23108 – Intervento efficientamento energetico del Salone degli Incanti all'interno dell'edificio denominato Salone degli Incanti e Acquario Marino, redatta dal p.i. Elio Flego, costituita dagli elaborati come di seguito indicati ed allegati parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

N. Prog.	Titolo elaborato	data ultima revisione	Protocollo
0	Relazione Perizia di Variante Salone degli Incanti	24/07/2025	PG 2025-165506
1	Atto di sottomissione-signed	24/07/2025	PG 2025-165729
2	Verbale di concordamento nuovi prezzi-signed	24/07/2025	PG 2025-165729
3	Analisi prezzi unitari aggiornato	24/07/2025	PG 2025-165506
4	Elenco prezzi unitari aggiornato	24/07/2025	PG 2025-165506
5	Computo metrico estimativo aggiornato	24/07/2025	PG 2025-165506
6	Quadro di raffronto	24/07/2025	PG 2025-165506
7	Elaborati grafici di variante	24/07/2025	PG 2025-165507
8	Cronoprogramma aggiornato	24/07/2025	PG 2025-165507

3. di dare atto che l'importo della variante è pari ad Euro 9.012,91 + Euro 1.982,84 IVA 22% per complessivi Euro 10.995,75 e che il Quadro Economico viene aggiornato come segue:

A. LAVORI			
Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

A.1	Lavori – Impianti	€ 111.267,62
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.669,42
A.3	PSV1 (con ribasso del 1,12 %)	€ 9.012,91
TOTALE A		€ 125.949,95
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti	€ 4,25
B.2	Accantonamenti	€ 2.916,98
B.3	Spese Tecniche (PFTE, Progetto Esecutivo, DL,CSE, Collaudo), CNPAIA e IVA comprese	€ 49.991,09
B.4	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45)	€ 1.891,16
B.5	IVA su Totale A (22,00%)	€ 27.708,99
TOTALE B		€ 82.512,47
RIBASSO		€ 1.537,58
TOTALE A+B		€ 210.000,00

4. di correggere d'ufficio l'errore materiale presente nell'allegato Relazione Perizia di Variante Salone degli Incanti (24/07/2025 PG 2025-165506) elencato nella tabella al punto 2., che riporta alla voce B.2 del quadro economico un importo di Euro 2.916,99 mentre l'importo corretto è quello del quadro economico di cui sopra ovvero Euro 2.916,98;

5. di dare atto che la competenza alla approvazione della presente PSV1 è del Dirigente stante l'invarianza del QTE;

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2025	20250008099	0	23108 PNRR Interv. efficient. energet. Salone Incanti e Acquario Marino - accant. e impr. - FIN. CON	20231080	10.995,75	-	riduzione PSV1

7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.995,75 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	20231080	23108 – INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALONE DEGLI INCANTI E ACQUARIO MARINO - RIL.IVA (di interesse storico) - Piccole Medie Opere	02707	U.2.02.01.10 .008	00002	23108	N	10.995,75	impegno ELETTRONICA lavori + iva PSV1

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

8. di dare atto

- con deliberazione consiliare n. 64 dd. 17.12.2024, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 ed il Documento unico di programmazione (DUP), periodo 2025-2027 (art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000);
- l'opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 con finanziamento 1CS per Euro 210.000,00 capitolo di spesa 20231080 capitolo d'entrata 250003;
- con Deliberazione giuntale n. 1 del 07.01.2025 e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- con Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025 è stata disposta l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
anno 2025 Euro 10.995,75;
il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2025 Euro 10.995,75;
- gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano ulteriori oneri diretti o indotti.

Allegati:

0. relazione perizia di variante salone degli incanti.pdf
1. atto di sottomissione-signed.pdf
2. verbale di concordamento nuovi prezzi-signed.pdf
3. analisi prezzi unitari aggiornato.pdf.pdf
4. elenco prezzi unitari aggiornato.pdf.pdf
5. computo metrico estimativo aggiornato.pdf.pdf
6. quadro di raffronto.pdf.pdf

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

7. elaborati grafici di variante.pdf.pdf

8. cronoprogramma aggiornato.pdf.pdf

Il Responsabile Unico del Progetto
Direttore del Servizio Edilizia Pubblica
Arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BARBARA GENTILINI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 04/08/2025 17:33:58