



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
 www.comune.trieste.it  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

**REG. DET. DIR. N. 2024 / 2021**

PROT. CORR. N - OP – 18053-9-2021/9226

OGGETTO: Codice opera n° 18053 "Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I° intervento – Anno 2020". Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stipulato con l'impresa OMNIA COSTRUZIONI SRL. Affidamento all'ing. Luciano Zarattini dell'incarico di Direttore dei Lavori, assistenza e contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed in Esecuzione per complessivi Euro 41.743,52. Variazioni contabili. Aggiornamento quadro economico, spesa complessiva invariata.

CUP: F99E19000810002

CIG: 87150151E4 (Lavori)

CIG:Z33321548E (inc. Zarattini)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione giuntale n. 431, dd. 22/10//2020, è stato approvato il progetto di Accordo Quadro, con un solo operatore economico e senza ulteriore confronto competitivo, per l'Opera 18053 - Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I° intervento – Anno 2020 ed il seguente Quadro Economico:

<b>A) LAVORI</b>		
1) ammontare complessivo massimo	Euro	376.000,00
2) oneri per la sicurezza:	Euro	12.000,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>Euro</b>	<b>388.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1) I.V.A. 22% su A)	Euro	85.360,00
2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	Euro	6.208,00
3) Fondo per l'innovazione	Euro	1.552,00

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

(art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)		
4) Spese tecniche (I.V.A . compresa)	Euro	18.100,00
5) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	Euro	780,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>Euro</b>	<b>112.000,00</b>
<b>COSTO DELL'OPERA A) +B)</b>	<b>Euro</b>	<b>500.000,00</b>

- che la spesa complessiva di Euro 500.000,00 è così finanziata:
  - euro 432.767,26: 4TR – Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti (acc.4531/2020,riscosso nel 2020);
  - euro 46.401,14: 4A - Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione beni immobili (acc. 16927/2019, riscosso nel 2020);
  - euro 20.831,60: 4AF - Avanzo vincolato già finanziato con Attività finanziarie (acc. 200/2020 riscosso nel 2020);
- che con la Determina a contrarre n. 1036, dd. 06/05/2021, allo scopo di aggiudicare i lavori si è provveduto ad indire una procedura negoziata senza bando, ex art. 63 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 ed ex art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020,conv. in L. 120/2020, con applicazione del criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione dirigenziale n. 1517, dd. 18/06/2021, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla impresa OMNIA COSTRUZIONI SRL di Trieste (TS), che ha offerto il ribasso del 11,983 % (undici virgola novecentottantatré per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara, per lavori da eseguire fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo previsto dall'Accordo Quadro che rimane fisso e predeterminato nell'importo di Euro 376.000,00 più Euro 12.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA;
- che in data 13/07/2021 è stato stipulato in modalità elettronica il contratto Rep. n. 91/2021 del registro scritture private di questo Ente;

DATO ATTO che per effetto di tale aggiudicazione:

- il quadro economico generale di cui in premessa, trattandosi di un'Accordo Quadro, è rimasto invariato;
- la situazione contabile dell'opera in oggetto è la seguente:

	Numero	Dato Contabile	Anno	Capitolo	Importo	Note	Finanziamento
1	20210047168	Impegno	2021	20180530	189.344,00	Lavori+iva	avan. vinc già fin. trasferim. regionali per investim. (4TR)
2	20220025859	Impegno	2022	20180530	243.423,26	Lavori+iva	avan. vinc già fin. trasferim.

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

							regionali per investim. (4TR)
3	20220025860	Impegno	2022	20180530	40.592,74	Lavori+iva	avanz vinc. già fin. alienazione imm. ( 4A)
4	20210047177	Impegno	2021	20180530	6.208,00	Incentivi	avanz. vin. già fin. attività finanziarie (4AF)
5	20210047180	Impegno	2021	20180530	1.552,00	Fondo inn.	avanz. vin. già fin. attività finanziarie (4AF)
6	20210046405	Prenotazione	2021	20180530	5.808,40		avanz vinc. già fin. alienazione imm. ( 4A)
7	20210046406	Prenotazione	2021	20180530	13.071,60		avanz. vin. già fin. attività finanziarie (4AF)

**ATTESO** che nella attuale fase procedimentalea, prima della consegna dei lavori, occorre individuare il Direttore dei Lavori, assistenza e contabilità ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (di seguito rispettivamente DL, CSP e CSE);

**EVIDENZIATO** che nella fase progettuale dell'Accordo Quadro:

- era stata preventivata, relativamente alla funzione di CSP e CSE, la possibilità di dover ricorrere ad un incarico esterno e pertanto era stata accantonata alla voce “B)4) Spese tecniche (IVA compresa)” del Quadro Economico una somma sufficiente a dare copertura all’eventuale corrispettivo stimato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
- era stato previsto che la attività di DL fosse affidata ad un tecnico interno;

**RISCONTRATO** che per la funzione di CSP e CSE allo stato attuale non risulta possibile avvalersi delle professionalità interne, in quanto, comunque ridotte nel numero, sono già particolarmente impegnate nella fase progettuale ed esecutiva delle altre opere pubbliche già inserite negli strumenti di programmazione dell'Ente;

**ACCERTATO** che il recente venir meno di personale tecnico qualificato al quale affidare le funzioni di DL rende necessario avvalersi anche per questa prestazione di un operatore economico esterno;

**CONSIDERATO** pertanto che per le prestazioni di DL, CSP e CSE si rende necessario ricorrere ad una collaborazione esterna;

**VISTA** la relazione allegata alla presente determina (all. A), in cui si da atto che è stato contattato per le vie brevi l'ing. Luciano Zarattini che si è reso disponibile a svolgere l'incarico di DL, CSP e CSE ed ha presentato un'offerta di Euro 32.900,00 (oneri ed IVA esclusi), proponendo uno sconto del 29,52% sull'importo del servizio calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, cui vanno sommati contributi previdenziali al 4 % (Euro 1.316,00) e l'IVA al 22% (Euro 7.527,52), per un totale lordo quindi di Euro 41.743,52;

**RILEVATO** che la spesa di Euro 41.743,52, nonostante lo sconto proposto del 29,52%, non trova copertura nel Quadro economico nemmeno utilizzando la voce imprevisti;

**RAVVISATA**, come emerge dalla allegata relazione, la necessità di affidare le suddette prestazioni di DL, CSP e di CSE esternamente e, al fine di far fronte a tale nuova spesa, previo aumento degli importi delle spese tecniche e degli imprevisti, la necessità di procedere mediante il ridimensionamento del 10% dell'importo dei lavori, e alla ridefinizione del Quadro Economico, ricalcolato come segue:

<b>A) LAVORI</b>			
I)ammontare complessivo massimo	Euro		338.400,00

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

2) oneri per la sicurezza:	Euro	12.000,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>Euro</b>	<b>350.400,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1) I.V.A. 22% su A)	Euro	77.088,00
2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	Euro	5.606,40
3) Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)	Euro	188,47
4) Spese tecniche CSP +CSE + DL (I.V.A. compresa)	Euro	41.743,52
5) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	Euro	24.973,61
<b>TOTALE B)</b>	<b>Euro</b>	<b>149.600,00</b>
<b>COSTO DELL'OPERA A) +B)</b>	<b>Euro</b>	<b>500.000,00</b>

DATO ATTO che nel suscritto nuovo quadro economico nel ricalcolo della voce "B)3) Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)" si è tenuto conto sia del minor importo dei lavori sia dal fatto che l'opera è finanziata per l'86,553452 % da Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti, che ai sensi del co. 4, art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non possono essere destinati al Fondo Innovazione;

VISTO, a tal fine, l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ("Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia"), che disciplina i casi nei quali i contratti di appalto possono essere modificati, in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento;

RICHIAMATO il comma 12 del citato art 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

QUANTIFICATA in Euro 37.600,00 (IVA esclusa) la diminuzione dell'importo dei lavori che rientra nel limite del quinto del valore contrattuale complessivo massimo dell'Accordo Quadro (IVA esclusa), pari ad Euro 77.600,00 (IVA esclusa), come previsto dal citato art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che in forza della suddetta modifica contrattuale il nuovo ammontare complessivo dell'Accordo Quadro rimane fisso e predeterminato nell'importo di Euro 338.400,00 di lavori, più Euro 12.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA, con una minore spesa per i lavori di Euro 45.872,00 (IVA inclusa);

RITENUTO opportuno, ai sensi della richiamata normativa e della suddetta relazione, procedere alla

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

modifica del contratto stipulato con l'impresa OMNIA COSTRUZIONI SRL durante il periodo di efficacia ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, stante la necessità di trovare una copertura economica per la prestazione aggiuntiva di Direzione Lavori causata dal recente venire meno del personale interno qualificato a svolgere tale funzione;

RITENUTO di approvare in seguito a tale modifica il seguente nuovo Quadro Economico rimodulato nella allegata relazione come segue:

<b>A) LAVORI</b>		
1) ammontare complessivo massimo	Euro	338.400,00
2) oneri per la sicurezza:	Euro	12.000,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>Euro</b>	<b>350.400,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1) I.V.A. 22% su A)	Euro	77.088,00
2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	Euro	5.606,40
3) Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)	Euro	188,47
4) Spese tecniche CSP +CSE + DL (I.V.A. compresa)	Euro	41.743,52
5) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	Euro	24.973,61
<b>TOTALE B)</b>	<b>Euro</b>	<b>149.600,00</b>
<b>COSTO DELL'OPERA A) + B)</b>	<b>Euro</b>	<b>500.000,00</b>

RIBADITO che nel nuovo quadro economico nel ricalcolo della voce "B)3) Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)" si è tenuto conto sia del minor importo dei lavori sia dal fatto che l'opera è finanziata per l'86,553452 % da Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti, che ai sensi del co. 4, art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non possono essere destinati al Fondo Innovazione;

RITENUTO di approvare il seguente nuovo Quadro Economico, come preventivato nella allegata relazione e come rimodulato, relativamente al Fondo Innovazione ed agli Imprevisti, nel paragrafo precedente:

CONSIDERATO di procedere con la presente determina sia alla modifica del contratto ex art. 106 co.12, come specificato sopra, che all'affidamento dell'incarico professionale di DL, CSP e CSE, e ciò al fine di consegnare al più presto i lavori;

DATO ATTO che quanto offerto dall'interpellato ing. Luciano Zarattini, allegato B), risponde

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

all'interesse pubblico che questa stazione appaltante deve soddisfare e appare adeguato e conveniente rispetto al corrispettivo individuato con il tariffario professionale;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida Anac n. 1 e n. 4;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 con le ultime modifiche introdotte dal D.L. n. 77/2021, i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, se di importo inferiore a euro 139.000,00, sono affidati dalla stazione appaltante con incarico diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

DATO ATTO che sono stati convenuti nel dettaglio i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitati nel Foglio Patti e Condizioni, allegato C) al presente provvedimento e già sottoscritto per accettazione preventiva e vincolante nei confronti del solo professionista;

RAVVISATA, a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'ing. Luciano Zarattini ed accertata altresì la regolarità contributiva nei confronti della stessa presso la Cassa di appartenenza, l'opportunità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento dell'incarico di che trattasi e all'approvazione del relativo Foglio, patti e condizioni, che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura, e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa avuto riguardo all'entità economica dell'affidamento che si va ad affidare;

VISTA la dichiarazione, conservata agli atti, resa dall'ing. Luciano Zarattini, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio, resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

ATTESO che il presente atto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Trieste nel rispetto degli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente nel rispetto dell'art. 37 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1 co. 32 della Legge 190/2012 e s.m.i.;

DATO ATTO che la spesa complessiva per il presente incarico di Euro 41.743,52 (previdenza al 4% inclusa ed IVA al 22% inclusa) è prevista nel nuovo Quadro economico dell'opera alla voce B)4) "Spese tecniche CSP, CSE + DL (I.V.A. compresa)" e troverà copertura tra le somme svincolate con la riduzione degli impegni assunti a copertura della spesa relativa ai lavori;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di provvedere con la presente determina, oltre che alla modifica del contratto dei lavori, al contestuale affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, assistenza e contabilità e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione all'ing. Luciano Zarattini;

ATTESO che, a seguito della modifica in diminuzione del contratto dei lavori e del conseguente aggiornamento del Quadro economico necessita provvedere alla riduzione complessiva di Euro 45.872,00 degli impegni assunti a copertura dei lavori:

- riduzione dell'imp. 20220025859 (Lavori +IVA), Cap. 20180530 di Euro 9.936,88;
- riduzione dell'imp. 20220025860 (Lavori +IVA), Cap. 20180530 di Euro 35.935,12;

al fine di aumentare con le somme svincolate l'importo delle prenotazioni relative agli imprevisti e le somme da impegnare a copertura dell'incarico di Zarattini;

ATTESO che, a seguito del minor importo dei lavori e del fatto che l'opera è finanziata per l'86,553452 % da Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali, è necessario ridurre gli impegni assunti

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

a copertura agli incentivi e del fondo innovazione:

- riduzione dell'imp. 20210047177 ( Incentivi), Cap. 20180530 di Euro 601,60;
- riduzione dell'imp. 20210047180 ( Fondo Inn,), Cap. 20180530 di Euro 1.363,53;

ATTESO che per l'affidamento dell'incarico professionale all'ing. Luciano Zarattini occorre impegnare la spesa al Cap. 20180530:

nell'esercizio 2021 per Euro 14.791,30;

nell'esercizio 2022 per Euro 26.952,22;

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 con cui è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023, ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIMATA la Deliberazione consiliare 31 dd 13/07/2021, immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la Variazione n. 6 ( Salvaguardia degli equilibri e variazione di assestamento generale) al Bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIMATO il Piano triennale delle opere 2021-2023, nell'ambito del quale è stato inserito l'intervento Codice opera n. 18053 - Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I<sup>ma</sup> < intervento – Anno 2020,(tema 00009 - sottotema 00903), così finanziato:

-euro 432.767,26: 4TR - Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti (acc.4531/2020,riscosso nel 2020);

-euro 46.401,14: 4A - Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione beni immobili: (acc. 16927/2019 riscosso nel 2020);

-euro 20.831,60: 4AF - Avanzo vincolato già finanziato con Attività finanziarie: (acc. 200/2020 riscosso nel 2020);

DATO ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'esercizio 2021 per Euro 14.791,30;

nell'esercizio 2022 per Euro 26.952,22;

-che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

nell'esercizio 2021 per Euro 14.791,30;

nell'esercizio 2022 per Euro 26.952,22;

CONSIDERATO pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

ESPRESSO il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	



VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio dott.ing. Luigi Fantini;

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

1. di attivare, per le motivazioni riportate in premessa e nella allegata relazione A), la modifica durante il periodo di efficacia ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 del contratto stipulato con l'impresa OMNIA COSTRUZIONI SRL in data 13/07/2021 (contratto Rep. n. 91/2021 del registro scritture private del Comune di Trieste);

2. di diminuire l'importo dell'ammontare complessivo previsto dall'Accordo quadro stipulato con la OMNIA COSTRUZIONI SRL di Euro 45.872,00 (IVA al 22% inclusa), entro il limite del quinto dell'importo originario come previsto dall'art. 106, comma 12, D.Lgs 50/2016;

3. di rideterminare l'ammontare complessivo massimo dell'Accordo quadro stipulato con la OMNIA COSTRUZIONI SRL in Euro 350.400,00, di cui Euro 338.400,00 per lavori ed Euro 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a cui vanno aggiunti Euro 77.088,00 di IVA al 22%;

4. di approvare il nuovo Quadro Economico come riportato in premessa;

5. di affidare direttamente, per le motivazioni esposte in premessa, all'ing. Luciano Zarattini l'incarico professionale di Direttore dei Lavori, assistenza e contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per la realizzazione dell'intervento *Codice opera n° 18053 - Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I° intervento – Anno 2020*, per l'importo netto di Euro 32.900,00, cui vanno sommati contributi previdenziali al 4 % (Euro 1.316,00) e l'IVA al 22% (Euro 7.527,52), per un totale lordo di Euro 41.743,52;

6. di approvare, per l'affidamento di cui al punto 5, la spesa complessiva di Euro 41.743,52, come dal Foglio Patti e Condizioni allegato C) e dall'offerta economica allegato B) presentata dall'ing. Luciano Zarattini, conservati in atti e qui allegati in copia con oscurati i dati sensibili;

7. di approvare, contestualmente all'affidamento del servizio di cui al punto 5 e per le finalità espresse in premessa, i succitati Foglio Patti e Condizioni e offerta economica;

8. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2022	20220025859	0	18053 - Scuole primarie: manut straord I intervento 2020 - ditta OMNIA COSTRUZIONI SRL - LAV+IVA -	20180530	9.936,88	-	fin. 4TR
2021	20210047177	0	18053 - Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I intervento incentivi	20180530	601,60	-	fin. 4AF
2021	20210047180	0	18053 - Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I intervento f.do innovazione	20180530	1.363,53	-	fin. 4AF
Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini				Tel: 040 675 4671		E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic				Tel: 040 675 4583		E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti				Tel:		E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	
							Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it



2021	20210046406	0	18053 - Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I intervento Anno 2020	20180530	13.071,60	-	fin. 4AF
2022	20220025860	0	18053 - Scuole primarie: manut straord I intervento 2020 - ditta OMNIA COSTRUZIONI SRL - LAV+IVA -	20180530	35.935,12	-	fin. 4A
2021	20210046405	0	18053 - Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I intervento Anno 2020	20180530	5.808,40	-	fin. 4A

9. di prenotare la spesa complessiva di euro 24.973,61 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	20180530	18053 - SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2020	02473	U.2.02.01.09.003	50806	18053	N	15.036,73	IMPREVIS TI (fin. 4AF)
2021	20180530	18053 - SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2020	02473	U.2.02.01.09.003	50806	18053	N	9.936,88	IMPREVIS TI (fin. 4TR)

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 41.743,52 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	20180530	18053 - SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2020	02473	U.2.02.01.09.003	50806	18053	N	14.791,30	Incarico DL,CSP e CSE (fin 4A)
2022	20180530	18053 - SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2020	02473	U.2.02.01.09.003	50806	18053	N	26.952,22	Incarico DL,CSP e CSE (fin 4A)

11. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

12. di dare atto che con deliberazione consiliare 31 dd 13/07/2021, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 6 ( Salvaguardia degli equilibri e variazione di assestamento generale) al Bilancio di previsione 2021-2023;

13. di dare atto che l'opera in argomento è stata inserita nel Piano triennale delle opere 2021-2023, con il Codice opera n° 18053 - Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I° intervento – Anno 2020,(tema 00009 - sottotema 00903), così finanziato:

-euro 432.767,26: 4TR - Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti (acc.4531/2020,riscosso nel 2020);

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

-euro 46.401,14: 4A - Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione beni immobili: (acc. 16927/2019 riscosso nel 2020);

-euro 20.831,60: 4AF - Avanzo vincolato già finanziato con Attività finanziarie: (acc. 200/2020 riscosso nel 2020);

14. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'esercizio 2021 per Euro 14.791,30;

nell'esercizio 2022 per Euro 26.952,22;

-che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

nell'esercizio 2021 per Euro 14.791,30;

nell'esercizio 2022 per Euro 26.952,22;

15. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

16. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione resa dall'ing. Luciano Zarattini, di cui al punto 5 del dispositivo, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ed è stata rilasciata la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

- che il presente atto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Trieste nel rispetto degli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente nel rispetto dell'art. 37 del Dlgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e s.m.i.;

17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

A) Relazione.pdf

B) Offerta.pdf

C) Foglio patti e condizioni.pdf

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

ing. Luigi Fantin

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: FNTLGU63P13Z112Q

DATA FIRMA: 10/08/2021 06:04:38

IMPRONTA: 6970A1F8DAB26FA5C5E77EBBFDA3783F23DF1DB6B482871D1E4FA4989E68B1CC  
23DF1DB6B482871D1E4FA4989E68B1CC3E6490D56A951A3292A80FD33B10EA96  
3E6490D56A951A3292A80FD33B10EA96F01C32964412F977094565364113783F  
F01C32964412F977094565364113783FFE152F476895B58D9D837729059FE890